



Stand van zaken project “Practical Rooms” bij de Chibila Secondary School in Zimbabwe.

In januari 2018 nam de directie van de Chibila Sec. School contact op met de Stichting Lusulu NL met de vraag te financieel helpen bij de bouw van een praktijklokaal voor Mode en Kleding. De Chibila Sec. School is één van de 7 dependances van de Lusulu High School en wordt in haar ontwikkeling al sinds 2009 ondersteund door de Stichting Lusulu. De school is hard op weg naar een positie als zelfstandige school, de laatste te vervullen voorwaarde is het beschikken over een praktijklokaal.

Stichting Lusulu heeft de schoolleiding naar aanleiding van dit verzoek ondersteund bij de aanvraag van een Wilde Ganzen-project. Parallel daaraan startte de Stichting Lusulu een fondsenwervingsactie in Nederland.

In mei 2018 was de stand van de financiën zo ver dat de school de bouwmaterialen kon bestellen en de bouw kon beginnen.

ARA-ELL MARKETING T/A
ALEX PLUMBERS
Supplier of plumbing, electrical, building & hardware materials, installation of Plumbers
36 First Avenue, 2nd & 3rd Ave. 8 Alexander Drive, Gwelo
P.O. Box 2752 VAT NO: HD 5097510 Call: +26372 263 074
Bulawayo VAT NO: HD 700577 Fax: +26372 766 972
Email: alexplumbers@yahoo.com

May 24 2018

Delivery note

Chibila Sec School

Quantity	Description	
250	Bags PPC cement	
3	Rolls 230mm Dpc	
2	Rolls 115mm Dpc	
27	Rolls 230mm Brick force	
9	Rolls 115mm Brick force	
4	230mm door frame of w stand door & lock	
2	115mm door frame	
2	Internal flush door	
2	lockset	
2	Box wood screens	
18	120x window frame	
180	Standard window panes	
60	kg window putty	
20	Pre cast walls	
45	Mtr 114mm x38mm wall plate timber	
45	Mtr 114mm x38mm R/C brace	
17	Pre fabricated trusses	
180	Mtr 75 x50mm joist/s	
13	kg 12mm wire	
70	5.4m 88 Sheets	
15	88 ridges	
5	kg 88 Nails	
10	Egs 4" wire nails	
5	Egs 2" wire nails	
15	200rs Plus paint inc/ced	
2	Egs 50mm steel nails	
2	litrs undercoat paint	
2	litrs gloss white	



Stenen gebakken

(1^e deel) 'delivery note'.

Aanvankelijk ging dat voortvarend, tot de metselaars in najaar 2018 financiële eisen stelden waaraan de ouders (die betalen de salarissen) niet wilden/konden voldoen.

Eind 2018 werd een nieuwe ploeg metselaars gevonden, maar december – februari is ook het regenseizoen in Zimbabwe en daardoor is de bouw enigszins vertraagd. Gelukkig was wel het dak inmiddels dicht voordat de regens losbarsten.



De situatie per begin 2019 is: een regendicht gebouw wat nog van binnen en van buiten moet worden afgewerkt met vloeren en pleisterwerk. Daarna kan er met de inrichting worden begonnen. Op 7 januari was de zomer/kerstvakantie in Zimbabwe afgelopen en is het werk hervat. Men gaat er stellig van uit dat in de loop van het eerste half jaar van 2019 het lokaal afgebouwd zal worden en de inrichting besteld kan worden. Daarmee zal de school vóór 2020 haar zelfstandigheid kunnen bereiken.



De bomen weer groen, plassen op de grond, maar het dak is dicht.

Stichting Lusulu

Secretariaat Holthe 20

9411 TM Beilen

Tel. 0593 543 340 / 06 1919 2131

E-mail: info@lusulu.nl

Website: www.lusulu.nl

Facebook: lusulufoundation

TRIODOS Bank: **NL 09 TRIO 0338 5398 67**

KvK-nummer: 08113125

ANBI-nummer: 8117.97.041.

